平成28年度小菅村通学路合同点検に基づく安全対策箇所一覧

【小菅小学校】

NO	路線名	箇所名	通学路の状況･危険の内容	点検に基づく対策計画	事業主体	対策時期
1	国道139号	田元橋付近	歩道のフェンスが低いため、川原へ転落する恐れがある。	①フェンスの改修	①山梨県	①平成28年度～29年度
2	国道139号	池之尻川原地内①	一車線区間となっているが、歩行者専用の歩道が未設置区間となっているため通学路として危険である。	①歩道の新設	①山梨県	①用地確定困難なため未定
3	国道139号	池之尻川原地内②	歩道上に設置されているグレーチング及び鉄板に段差やゆがみがあるため、つまづきやすく危険である。	①グレーチングの改修 ②鉄板の撤去⇒グレーチングの新設	①山梨県 ②山梨県	①平成28年度～29年度 ②平成28年度
4	国道139号	池之尻川原地内③	ガードレールの劣化や支柱からボルトが飛び出しているため通学路として危険である。	①ガードレールの改修	①山梨県	①平成28年度～30年度
5	村道川久保1号線	小学校から中学校間の村道	グレーチングのゆがみと段差があり、つまづきやすいため危険である。	①グレーチングの改修	①小菅村	平成28年度～30年度